

# চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২১-২২ (জানুয়ারী - মার্চ)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	পরিকল্পিত নগরায়ন	২১	[১.১] ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান	[১.১.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	%	৪	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫	১১৭.৩৯	
			[১.২] ভবনের নকশা অনুমোদন	[১.২.১] অনুমোদিত নকশা প্রদান	%	৪	৮২	৭৫	৭০	৬৫	৬২	৮২.১১	
			[১.৩] বিশেষ প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান	[১.৩.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	%	৪	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫	১০০	
			[১.৪] প্রিপারেশন অব চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাস্টার প্ল্যান প্রকল্প(২০২০-২০৪১)	[১.৪.১] জনবল নিয়োগ	তারিখ	৩	৩০-০৪-২০২২	১৫-০৫-২০২২	৩০-০৫-২০২২	১৬-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২		
			[১.৫] আবাসিক এলাকায় অনুমোদিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহের তালিকা হালনাগাদকরণ ও অবৈধ/নকশা বহির্ভূত স্থাপনা বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ	[১.৫.১] তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	২	২৮-০২-২০২২	৩০-০৩-২০২২	৩০-০৪-২০২২	৩০-০৫-২০২২	৩০-০৬-২০২২		
			[১.৫.২] ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আইনগত ব্যবস্থা গৃহীত	সংখ্যা	১	১৩		১২	১০	৭	৫	৯৬	
			[১.৫.৩] অথরাইজড অফিসার কর্তৃক আইনগত ব্যবস্থা গৃহীত	সংখ্যা	১	১০		৯	৮	৭	৬	৩	
২	ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন	২০	[২.১] রাস্তা নির্মাণ	[২.১.১] চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৬.৫ কি মিঃ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত	%	৮	২২	২০	১৮	১৬	১৪	৫	
				[২.১.২] বাকলিয়া এক্সেস রোড শীর্ষক ১.৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মিত	%	৪	১৫	১৩	১১	১০	৯	৩	
				[২.১.৩] কনস্ট্রাকশন অব লুপ রোড শীর্ষক ৬.০০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মিত	%	৪	২০	১৮	১৫	১২	১০		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[২.২] ফ্ল্যাট নির্মাণ	[২.২.১] নির্মিত ১৬৫টি ফ্ল্যাট (সিডিএ কয়ার)	%	২	১৫	১২	১০	৮	৬	৩.৭৫	
			[২.২] ফ্ল্যাট নির্মাণ	[২.২.২] নির্মিত ৩৫টি ফ্ল্যাট (দেওয়ানহাট এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স)	%	২	১৫	১৩	১১	১০	৮	৩	
৩	শহর সুরক্ষা ও জলাবদ্ধতা নিরসন কার্যক্রম	১১	[৩.১] উপকূলীয় শহর রক্ষা বঁধ ও রাস্তা নির্মাণ	[৩.১.১] ১৫.২ কিলোমিটার উপকূলীয় শহর রক্ষা বঁধ ও রাস্তা নির্মিত	%	৫	১৫	১৩	১২	১০	৮	৩.৭৫	
			[৩.২] জলাবদ্ধতা নিরসন	[৩.২.১] কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কালুরঘাট সেতু হতে চাত্তাই খাল পর্যন্ত ৮.৫ কিমি সড়ক নির্মিত	%	৩	১২	১০	৮	৬	৩		
			[৩.২.২] খাল পুন: খনন, সম্প্রসারণ, সংস্কারকৃত ও উন্নয়নকৃত	%	৩	১০	০৮	০৬	০৫	২.৫			

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
৪	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।	১০	[৪.১] বিধিমালা সংশোধন	[৪.১.১] ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ সংশোধনী প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত	তারিখ	২	১৫-০৪-২০২২	৩০-০৪-২০২২	১৫-০৫-২০২২	৩০-০৫-২০২২	১৫-০৬-২০২২			
			[৪.২] জনবল নিয়োগ	[৪.২.১] চউক এর শূন্য পদে জনবল নিয়োগের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত	তারিখ	২	১০-১২-২০২১	১০-০৩-২০২২	১৫-০৪-২০২২	৩০-০৪-২০২২	১৫-০৫-২০২২			
			[৪.৩] গ্রেডেশন তালিকা হালনাগাদকরণ	[৪.৩.১] চউক এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের গ্রেডেশন তালিকা হালনাগাদকরণ	তারিখ	২	১৫-০৪-২০২২	৩০-০৪-২০২২	১৫-০৫-২০২২	৩০-০৫-২০২২	১৫-০৬-২০২২			
			[৪.৪] চউক অভ্যন্তরীণ শাখাসমূহের পরিদর্শন	[৪.৪.১] অভ্যন্তরীণ শাখাসমূহ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	১	১২	১১	১০	৯	৮	৩		
			[৪.৫] আইনজীবীদের সাথে সভা আয়োজন	[৪.৫.১] চউক প্যানেল আইনজীবীদের সাথে সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	২	১						
			[৪.৬] চউক কর্মর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	[৪.৬.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	২	৫	৪	২	২	১	৩		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৫	চউক এর মালিকানাধীন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।	৮	[৫.১] চউক এর অধিগ্রহণকৃত ও মালিকানাধীন জমির তথ্য হালনাগাদকরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা	[৫.১.১] অধিগ্রহণকৃত ভূমির গেজেট নটিফিকেশন প্রকাশ	সংখ্যা	২	৩	২	১				
				[৫.১.২] বরাদ্দকৃত জমির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০	৯০	
				[৫.১.৩] চউক কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমির মালিকানা তথ্যাদির অনলাইন ডাটাবেইজ হালনাগাদকৃত	%	২	২০	১৮	১৫	১২	১০	৮	
				[৫.২.১] ক্রয়কৃত জমির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	
				[৫.২.২] ক্রয়কৃত জমির নামজারি সম্পন্নকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	২	১			
							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	সাফল্য	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪									
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									

\*সাময়িক (provisional) তথ্য